

Inhoud van de restauratiecampagne 2019-2020 en stand van zaken op 10 augustus 2020

Perceel 1: romp metsel- en voegwerk + kalei en afwerkingslaag + dakgoot molenkap (aanneming Quintelier Trudo, Hamme)

- Uithalen alle voegen (*uitgevoerd*)
- Uithakken slechte bakstenen (*uitgevoerd*)
- Afkappen pleisterwerk rond ramen en deuren (*uitgevoerd*)
- Reinigen van de molenromp door stoomreiniging (*uitgevoerd*)
- Aanbrengen van antimos op alle delen (*uitgevoerd*)
- Herstel metselwerk en voegwerk (*uitgevoerd*)
- Herstel pleisterwerk omrandingen deuren en vensters (*uitgevoerd*)
- Beschikking ramen en deuren (*uitgevoerd tot ter hoogte stelling/gaanderij*)
- Opnieuw aanbrengen cementband op romp voor steunrol van de staart (*uitgevoerd*)
- Aanbrengen van kalei (*uitgevoerd tot hoogte van de stelling/gaanderij*)
- Aanbrengen kalkverf (*uitgevoerd tot hoogte van de stelling/gaanderij*)
- Aanbrengen koperen dakgoot molenkap en afvoer hemelwater (*uitgevoerd*)

- *Nog uit te voeren:* kaleien en kalkverven romp onder de stelling/gaanderij
- *Nog uit te voeren:* metsel- en voegwerk achterbouw (meerwerk)

Perceel 2 en 3: herstelling of vernieuwing houtwerk (aanneming Karel Verscheure, Zwalm)

- Inwendig: balkkopherstel en nieuwe sloffen (*uitgevoerd, behalve meerwerken*)
- Uitwendig: herstel molenbaard en schilderen (*uitgevoerd*)
- Herstel, afdekken en behandeling grote en kleine spruit (*uitgevoerd*)

- Inwendig: herstelling zoldervloeren (*in uitvoering*)
- Uitwendig: verwijderen stelling/gaanderij (*in uitvoering*)

- *Nog uit te voeren:* volledig vernieuwen stelling/gaanderij
- *Nog uit te voeren:* herstelling staartzweepen (meerwerk)
- *Nog uit te voeren:* herstelling en schilderen gevlucht/wieken